

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ทางเดินรถทางเดียว) ซอย บ้านนายทวี เล็งทุม หมู่ที่ ๑๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ทางเดินรถทางเดียว) ซอยบ้านนายทวี เล็งทุม เริ่ม จากบริเวณบ้านนายสาโรช กิตติโสภักดิ์ ถึงที่ดินนาง มารศรี บุญประครอง กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๑๑๖.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางลงหินคลุกตามสภาพ พร้อมติดป้ายจราจร	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๗			✓	๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๙ (นายนิติพล น้อยบางยาง)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้าน ผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๙ (นายนิติพล น้อยบางยาง) เริ่มจากบ้าน นายบุญเลิศ น้อยบางยาง ถึงที่ดินนางสาวสุวิณี น้อย บางยาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทาง ตามสภาพ	๔๘๐,๔๐๐	มี.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๗			✓	๐	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบด อัดแน่น เริ่มจากบริเวณ ทางเดินเท้าเดิม ถึงบริเวณ ที่ดินนายบรรพต โลหะสุวรรณ วิทย์ หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เริ่มจากบริเวณทางเดินเท้า เดิมถึงบริเวณที่ดินนาย บรรพต โลหะสุวรรณวิทย์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๙๕,๓๐๐	ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๗			✓	๐	
๔.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย ๕ ถนนรุ่งประชา บุญวัฒน์ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย ๕ เริ่มจากปากซอย ๕ ถนนรุ่ง ประชาบุญวัฒน์ไปจนสุดถนน บริเวณที่ดินนายประไพ แย้มบางยาง ยาว ๓๗๕ เมตร กว้าง ๔ เมตร	๕๐๗,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๗			✓	๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนบุญมี หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนหินคลุกถนน บุญมี เริ่มจากบริเวณที่ดิน นายสกล มีรักษา ถึงที่ดินนาย บุญมี จันบางยาง กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร	๒๗๑,๕๐๐	ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๗			✓	๐	
๖.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนหินคลุก เริ่ม ตั้งแต่ปากทางถนนทางหลวง ชนบทไปจนถึงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบางม่วง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ	๒๓๑,๗๐๐	ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๗			✓	๐	
๗.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เริ่มจากแยกถนนเจริญสุขวงษ์ ถึงถนนคงดี หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก เริ่มจาก แยกถนนเจริญสุขวงษ์ถึงถนน คงดี บริเวณที่ดินนางสาวรดา ภักคันธ์ เกตุแก้ว ระยะทาง ๑๙๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร	๑๘๔,๒๐๐	ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๗			✓	๐	
๘.	โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง ถนนรุ่งเจริญพร หมู่ที่ ๓, ๔	ซ่อมแซมไหล่ทาง ถนนรุ่ง- เจริญพร หมู่ที่ ๓, ๔ ยาว ๑,๕๐๐ เมตร กว้าง ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๑๘๑,๘๐๐	ก.พ.-มี.ค. ๒๕๖๗			✓	๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙.	โครงการลงหินคลุกปากซอย ๑/๑ ถนนประชาร่วมใจ ๑ หมู่ที่ ๖	ลงหินคลุกปากซอย ๑/๑ ระยะทาง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร เกลี่ยเรียบ เริ่มจากทางแยกถนนประชาร่วมใจ ๑ ถึงที่ดินนางสาว สมบัติ ตงมณี	๑๘๑,๘๐๐	ก.พ.-มี.ค. ๒๕๖๗			✓	๐	
๑๐.	โครงการลงหินคลุกไหล่ทาง ตามสภาพ ถนนอ่างทอง พัฒนา และถนนเจริญสุขวงษ์ หมู่ที่ ๑๑	ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ ถนนอ่างทองพัฒนา ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร รวมทั้งสองข้าง และถนนเจริญสุขวงษ์ ระยะทางยาว ๑,๔๐๐ เมตร รวมทั้งสองข้าง	๕๑๙,๕๐๐	ก.พ.-มี.ค. ๒๕๖๗			✓	๐	
๑๑.	โครงการลงหินคลุกไหล่ทาง ถนนประชาราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ ๔	ลงหินคลุกไหล่ทางถนน ประชาราษฎร์ร่วมใจ เริ่มจาก เขตติดต่อ หมู่ที่ ๑ หนองนก ไข่ จนถึงบ้านนายสรพงษ์ เฉยบำรุง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๑๐๙,๒๐๐	ก.พ.-มี.ค. ๒๕๖๗			✓	๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒.	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักรางวี หมู่ที่ ๑๐	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักรางวี เริ่มจากบ้านนายนคร อ่วมกระทุ่ม ถึงคลองยายเล็ก ระยะทาง ๑๐๓ เมตร ท่อระบายน้ำเป็นแบบ ประตู เปิด-ปิด	๕๕๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค. ๒๕๖๗			✓	๐	
๑๓.	โครงการซ่อมแซมพร้อม ปรับปรุงสะพานเหล็กข้าม คลองชูกิ่ง หมู่ที่ ๓	ซ่อมแซมพร้อมปรับปรุง สะพานเหล็ก ข้ามคลองชูกิ่ง หมู่ที่ ๓ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ตามแบบ แปลนที่ อบต.บางยาง กำหนด	๒๘๘,๐๐๐	เม.ย.-ก.ค. ๒๕๖๗			✓	๐	
๑๔.	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ บริเวณที่ทำ การองค์การบริหารส่วนตำบล บางยาง	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลบางยาง รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.บางยาง กำหนด	๒,๖๐๐,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๖- เม.ย.๒๕๖๗			✓	๐	
๑๕.	โครงการตกแต่งอาคาร สำนักงาน อบต.บางยาง	โครงการตกแต่งอาคาร สำนักงาน อบต.บางยาง รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.บางยาง กำหนด	๔๘๗,๑๐๐	พ.ย.๒๕๖๖- ม.ค.๒๕๖๗			✓	๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะของดินบริเวณริมตลิ่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล. คลองตาอู๋ หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. โดยใช้ เสาเข็ม L ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๖ เมตร พร้อมถนน ค.ส.ล. คลองตาอู๋ ต่อจาก โครงการเดิม ระยะทาง ๕๘.๕๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑,๑๐๓,๔๐๐	มิ.ย.-ก.ย. ๒๕๖๗			✓	๐	
๒.	โครงการเสริมคันดินกัน น้ำท่วม หมู่ที่ ๑	เสริมคันดินป้องกันน้ำท่วม เริ่มจากบริเวณบ้านทรงไทยถึง บ้านนายสุเทพ แก้วท่าไม้ ระยะทาง ๑๐๖.๘๕ เมตร	๕๐๘,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗			✓	๐	
รวม			๑,๖๑๑,๔๐๐	-	-	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์จัดสวัสดิการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการส่งเสริมเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุในอัตราแบบขั้นบันได ดังนี้ ๑. อายุระหว่าง ๖๐-๖๙ ปี ให้ ได้รับคนละ ๖๐๐.- บาท/ เดือน ๒. อายุระหว่าง ๗๐-๗๙ ปี ให้ ได้รับคนละ ๗๐๐.- บาท/ เดือน ๓. อายุระหว่าง ๘๐- ๘๙ ปี ให้ได้รับคนละ ๘๐๐.- บาท/เดือน ๔. อายุระหว่าง ๙๐ ปีขึ้นไป ให้ได้รับคนละ ๑,๐๐๐.- บาท/เดือน ตามระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘	๑๐,๙๖๕,๖๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗		✓		๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒.	โครงการส่งเสริมเบี้ยยังชีพ ความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้ คนพิการโดยคนพิการมีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยความ พิการ คนละ ๘๐๐.- บาท/เดือน และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี คนละ ๑,๐๐๐.- บาท/ เดือน ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ให้คนพิการของ อปท. พ.ศ.๒๕๕๓	๑,๖๓๒,๐๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗		✓		๐	
๓.	โครงการส่งเสริมเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ในอัตราคนละ ๕๐๐.- บาท/เดือน จำนวน ๕ คน ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘	๓๐,๐๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗		✓		๐	
รวม			๑๒,๖๒๗,๖๐๐	-	-	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ได้

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗		✓		๐	
รวม			๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด อบรม ศึกษาดูงาน เพื่อ พัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๗			✓	๐	
๒.	โครงการส่งเสริมพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด อบรมกิจกรรมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เด็กนักเรียน อบต.บางยาง	๒๐,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๗			✓	๐	
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๑) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันให้กับนักเรียน ศพด. สังกัด อบต.บางยาง จำนวน ๓ ศูนย์ ๒) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ เรียนการสอน (รายหัว) นักเรียน ศพด. สังกัด อบต. บางยาง จำนวน ๓ ศูนย์	๕๙๖,๗๕๐	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗		✓		๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		๓) เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ เรียนของเด็ก ศพด. สังกัด อบต.บางยาง จำนวน ๓ ศูนย์ ๔) เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ การเรียนของเด็กนักเรียน ศพด. สังกัด อบต.บางยาง จำนวน ๓ ศูนย์ ๕) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ นักเรียนของเด็กนักเรียน ศพด. สังกัด อบต.บางยาง จำนวน ๓ ศูนย์ ๖) เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนของนักเรียน ศพด. สังกัด อบต.บางยาง จำนวน ๓ ศูนย์							
๔.	โครงการเงินอุดหนุนการจ้าง ครูอัตราจ้างให้แก่โรงเรียน วัดท่ากระเปือ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการ จ้างครูอัตราจ้างให้แก่โรงเรียน วัดท่ากระเปือ	๙๐,๐๐๐	ก.พ.๒๕๖๗	✓			๙๐,๐๐๐	
๕.	โครงการเงินอุดหนุนการจ้าง ครูอัตราจ้างให้แก่โรงเรียน วัดอ่างทอง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการ จ้างครูอัตราจ้างให้แก่โรงเรียน วัดอ่างทอง	๙๐,๐๐๐	ก.พ.๒๕๖๗	✓			๙๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ส่งนักกีฬา ศพด. สังกัด อบต. บางยางเข้าร่วมการแข่งขัน	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๒๕๖๗	✓			๑๒,๗๘๐	
๒.	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๗			✓	๐	
๓.	โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน	๕๐,๐๐๐	มี.ค.๒๕๖๗			✓	๐	
๔.	โครงการประเพณีแห่เทียน พรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการประเพณีแห่ เทียนพรรษา	๓๐,๐๐๐	ก.ค.๒๕๖๗			✓	๐	
๕.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	มี.ย.๒๕๖๗			✓	๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกตำบลบางยาง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบล บางยาง	๔๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗		✓		๐	
๒.	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ ตำบลบางยาง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และ โรคอุบัติซ้ำตำบลบางยาง	๓๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ค. ๒๕๖๗		✓		๐	
๓.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ ฯพระเจ้าอนงนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชชนารี	๓๕,๐๐๐	เม.ย.-ก.ค. ๒๕๖๗		✓		๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร และการบริการประชาชน

๕.๑ กลยุทธ์พัฒนาผู้บริหาร บุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเสมอ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการอบรมพนักงาน ด้านกฎหมาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการอบรม พนักงานด้านกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม และการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๗	✓			๐	
๒.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการ เอกชนหรือบุคคลธรรมดาเพื่อ จัดทำหรือปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.๒๕๕๐	๒๐๐,๐๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗		✓		๐	

